

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：舞台改造

第 16 页 共 16 页

| | | |
|-----|-----------|--|
| 合 计 | 116160.37 | |
|-----|-----------|--|

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：舞台改造

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------|--|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 2152.93 | | | |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 5012.49 | | | |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆 | 0.42 | 145.48 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舞台改造

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|--|------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | 可移动栏杆成品采购 | | 1661 | | | |
| 2 | 阴刻500*500文字，阴刻深度15mm，上红漆内容为“习得九品礼争做九品娃”，字体业主自定 | | 4000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 5661 | | | — |

注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：舞台改造

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---|-------|----------|
| 1 | 规费 | 专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率 | 10.32 | 3591.15 |
| 2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 | | 13594.88 |
| 2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 12138.29 |
| 2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 | 1456.59 |
| 2.3 | 环境保护税 | 按实计算 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | 17186.03 |

人材机价差表

工程名称：舞台改造

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注 |
|----|-------------|---------|--------|----|---------|---------|---------|--------|---------|----|
| 1 | 000300010 | 建筑综合工 | | 工日 | 4.1907 | 115 | 124 | 9 | 37.72 | |
| 2 | 000300040 | 土石方综合工 | | 工日 | 2.3199 | 100 | 111 | 11 | 25.52 | |
| 3 | 000300050 | 木工综合工 | | 工日 | 18.9419 | 125 | 134 | 9 | 170.48 | |
| 4 | 000300060@1 | 模板综合工 | | 工日 | 3.8346 | 120 | 128 | 8 | 30.68 | |
| 5 | 000300070 | 钢筋综合工 | | 工日 | 21.4164 | 120 | 128 | 8 | 171.33 | |
| 6 | 000300080 | 混凝土综合工 | | 工日 | 14.0234 | 115 | 123 | 8 | 112.19 | |
| 7 | 000300090 | 架子综合工 | | 工日 | 6.9693 | 120 | 128 | 8 | 55.75 | |
| 8 | 000300100 | 砌筑综合工 | | 工日 | 28.7245 | 115 | 122 | 7 | 201.07 | |
| 9 | 000300110 | 抹灰综合工 | | 工日 | 29.1193 | 125 | 133 | 8 | 232.95 | |
| 10 | 000300120 | 镶贴综合工 | | 工日 | 85.168 | 130 | 139 | 9 | 766.51 | |
| 11 | 000300140 | 油漆综合工 | | 工日 | 9.1036 | 125 | 134 | 9 | 81.93 | |
| 12 | 000300150 | 管工综合工 | | 工日 | 0.0844 | 125 | 134 | 9 | 0.76 | |
| 13 | 000300160 | 金属制安综合工 | | 工日 | 30.5042 | 120 | 128 | 8 | 244.03 | |
| 14 | 000300180 | 维修综合工 | | 工日 | 10.7214 | 115 | 123 | 8 | 85.77 | |
| 15 | 000700010 | 市政综合工 | | 工日 | 2.6779 | 115 | 122 | 7 | 18.75 | |
| 16 | 000700030 | 筑路综合工 | | 工日 | 1.8429 | 115 | 122 | 7 | 12.9 | |
| 17 | 000900020 | 绿化综合工 | | 工日 | 0.2846 | 120 | 126 | 6 | 1.71 | |
| 18 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 13.9 | 3.09 | 3.17 | 0.08 | 1.11 | |
| 19 | 010100010@1 | 钢筋 | 综合 | kg | 0.4153 | 3.07 | 3.31 | 0.24 | 0.1 | |
| 20 | 010100013 | 钢筋 | | t | 0.0243 | 3070.18 | 3309.73 | 239.55 | 5.82 | |
| 21 | 010100300 | 钢筋 | | t | 0.1125 | 2905.98 | 3309.73 | 403.75 | 45.42 | |
| 22 | 010100315 | 钢筋 | | t | 0.7004 | 2960 | 3309.73 | 349.73 | 244.95 | |
| 23 | 012901400 | 中厚钢板 | δ 15以内 | kg | 67.3 | 3.25 | 3.68 | 0.43 | 28.94 | |
| 24 | 030113200 | 高强螺栓 | | 套 | 12 | 7.69 | 7.56 | -0.13 | -1.56 | |
| 25 | 030125010 | 螺栓 | | kg | 530 | 4.5 | 5.26 | 0.76 | 402.8 | |
| 26 | 032102830 | 支撑钢管及扣件 | | kg | 2.3271 | 3.68 | 3.87 | 0.19 | 0.44 | |

人材机价差表

工程名称：舞台改造

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注 |
|----|--------------|-----------------------------|------------|----|------------|---------|--------|--------|---------|----|
| 27 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 10766.9656 | 0.31 | 0.32 | 0.01 | 107.67 | |
| 28 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 887.3227 | 0.31 | 0.32 | 0.01 | 8.87 | |
| 29 | 040100120 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 6.683 | 0.3 | 0.32 | 0.02 | 0.13 | |
| 30 | 040300760 | 特细砂 | | t | 25.564 | 63.11 | 71 | 7.89 | 201.7 | |
| 31 | 040500207 | 碎石 | 5~31.5 | t | 27.1534 | 67.96 | 57 | -10.96 | -297.6 | |
| 32 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 11.6453 | 422.33 | 461.83 | 39.5 | 459.99 | |
| 33 | 050303800@1 | 木材 | 锯材 | m3 | 0.0835 | 1547.01 | 1750 | 202.99 | 16.95 | |
| 34 | 070300100@3 | 仿中国红花岗岩面砖500*500*10 | | m2 | 36.194 | 21.37 | 50 | 28.63 | 1036.23 | |
| 35 | 070300100@4 | 墙面贴900*900*10仿白色花岗岩面砖 | | m2 | 17.181 | 21.37 | 55 | 33.63 | 577.8 | |
| 36 | 070300100@5 | 10厚仿锈石黄花岗岩面砖 | | m2 | 39.4295 | 21.37 | 48 | 26.63 | 1050.01 | |
| 37 | 080300810 | 锈石黄花岗岩烧面300*600*30 | 30mm | m2 | 11.628 | 102.56 | 137.17 | 34.61 | 402.45 | |
| 38 | 080300810@1 | 新疆红花岗岩荔枝面（200*200*30） | 30mm | m2 | 3.672 | 102.56 | 132.74 | 30.18 | 110.82 | |
| 39 | 082100010@1 | 中国黑荔枝面花岗岩600*65*50 | | m2 | 9.888 | 120 | 192 | 72 | 711.94 | |
| 40 | 082100010@10 | 芝麻灰花岗岩荔枝面压顶 | | m2 | 8.798 | 120 | 145.86 | 25.86 | 227.52 | |
| 41 | 082100010@2 | 960*600*40芝麻灰荔枝面花岗岩贴面 | | m2 | 26.1929 | 120 | 145.86 | 25.86 | 677.35 | |
| 42 | 082100010@4 | 芝麻灰花岗岩荔枝面300*600*15 | | m2 | 11.2896 | 120 | 90 | -30 | -338.69 | |
| 43 | 082100010@5 | 芝麻灰花岗岩荔枝面（倒角10mm）300*600*50 | | m2 | 7.504 | 120 | 208 | 88 | 660.35 | |
| 44 | 082100010@6 | 300*600*15厚芝麻灰花岗岩面层 | | m2 | 17.4944 | 120 | 90 | -30 | -524.83 | |
| 45 | 120500710@1 | 10厚仿石材锈石黄面砖 | | m | 75.6628 | 17.09 | 30 | 12.91 | 976.81 | |
| 46 | 122101010@1 | 镀锌钢护栏 | | m | 2.45 | 60 | 139.14 | 79.14 | 193.89 | |
| 47 | 130304710 | 真石漆 | | kg | 162.108 | 9.82 | 7.93 | -1.89 | -306.38 | |
| 48 | 130306700 | 透明底漆 | | kg | 5.1192 | 10.47 | 15.27 | 4.8 | 24.57 | |
| 49 | 130307840 | 透明腻子 | | kg | 85.32 | 1.88 | 9.34 | 7.46 | 636.49 | |
| 50 | 130500700 | 防锈漆 | | kg | 5.8294 | 12.82 | 13.94 | 1.12 | 6.53 | |
| 51 | 144104600 | 腻子胶 | | kg | 8.532 | 1.28 | 1.3 | 0.02 | 0.17 | |

人材机价差表

工程名称：舞台改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:舞台改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装部分

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|--|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 4111.6 | | | |
| 2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 5081.05 | | | |
| 3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 486.67 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 9679.32 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装部分

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---|-------|----------|
| 1 | 规费 | 专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率 | 18 | 4515.49 |
| 2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 | | 16227.9 |
| 2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 14489.2 |
| 2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 | 1738.7 |
| 2.3 | 环境保护税 | 按实计算 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | 20743.39 |

人材机价差表

工程名称: 安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]